

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:  
**CEPRINI COSTRUZIONI S.r.l.** (Capogruppo Mandataria)  
**C.E.M.E.S. S.p.A.** (Mandante)  
**G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.** (Mandante)  
Sede del Raggruppamento Temporaneo di Imprese:  
**Via dei Muratori snc – 05018 – Orvieto (TR)**  
Tel. 0763/316137 – Fax 0763/316139  
e-mail – [raddoppiopistoiamontecatini@ceprinicostruzioni.it](mailto:raddoppiopistoiamontecatini@ceprinicostruzioni.it)  
pec: [info@pec.ceprinicostruzioni.it](mailto:info@pec.ceprinicostruzioni.it)

\* \* \* \* \*

**Serravalle Pistoiese 11/10/2018**

Spett.le

Comune di Serravalle Pistoiese  
Via Garibaldi, 54, 51030  
Serravalle Pistoiese PT

p.c. Spett.le

Rete Ferroviaria Italiana SpA  
DTP Firenze  
S.O. Ingegneria – U.O. Civile

**OGGETTO: Convenzione n. 326/2015**

“Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere civili, degli impianti di armamento ferroviario, di trazione elettrica e degli impianti IS di piazzale per la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Firenze – Viareggio, nella tratta Pistoia – Montecatini Terme”

**Riferimento: Trasmissione monitoraggi topografici del 29 settembre 2018**

Il sottoscritto Ing. Vincenzo Spagnoli, in qualità di DIRETTORE TECNICO del RTI CEPRINI COSTRUZIONI SRL (Capogruppo Mandataria), C.E.M.E.S. S.P.A. (Mandante) e G.C.F. GENERALI COSTRUZIONI FERROVIARIE S.P.A. (Mandante), con la presente trasmette i risultati dei monitoraggi topografici relativi agli edifici sovrastanti la costruenda galleria, così come previsto nel piano di monitoraggio.

LETTURA N.22 29/09/2018	FABBRICATI GRUPPO 1	All.3 - Calcolo Fabbricati Gruppo 1 18-09-29.pdf
		All.3 - Calcolo Fabbricati Gruppo 1 F4 18-09-29.pdf
		All.4 - Rototraslazione Fabbricati Gruppo 1 18-09-29.pdf
	FABBRICATI GRUPPO 2 E 3	All.4 - Rototraslazione Fabbricati Gruppo 1 F4 18-09-29.pdf
		All.6 - tabella degli spostamenti gruppo 1 18-09-29.pdf
		All.3 - Calcolo Gruppo 2-3 18-09-29.pdf
		All.4 - Rototraslazione Gruppo 2-3 18-09-29.pdf
		All.6 - tabella degli spostamenti gruppo 2e3 18-09-29.pdf

Per quanto riguarda i target del Gruppo n.1, facendo riferimento a quanto evidenziato dai dati di monitoraggio del 29/09/2018 è stato possibile riscontrare, in corrispondenza di tutti i

Raggruppamento Temporaneo di Imprese:  
**CEPRINI COSTRUZIONI S.r.l.** (Capogruppo Mandataria)  
**C.E.M.E.S. S.p.A.** (Mandante)  
**G.C.F. Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A.** (Mandante)  
Sede del Raggruppamento Temporaneo di Imprese:  
**Via dei Muratori snc – 05018 – Orvieto (TR)**  
Tel. 0763/316137 – Fax 0763/316139  
e-mail – [raddoppiopistoiamontecatini@ceprinicostruzioni.it](mailto:raddoppiopistoiamontecatini@ceprinicostruzioni.it)  
pec: [info@pec.ceprinicostruzioni.it](mailto:info@pec.ceprinicostruzioni.it)

\* \* \* \* \*

target in cui era stato precedentemente riscontrato il superamento di valori di soglia e/o di allarme, l'assenza di ulteriori spostamenti plano-altimetrici e quindi l'assenza di alterazione del quadro evolutivo della situazione geologica e geotecnica in sito.

È quindi possibile sottolineare che in nessun caso nuovi target topografici hanno superato la soglia di attenzione e che in nessun caso i target che avevano già superato la soglia di attenzione hanno poi superato nuove soglie di allarme.

Il sottoscritto, preso atto dei risultati del monitoraggio e preso atto delle disposizioni di cui all'OdS n.303 del 17/07/2018, conferma il mantenimento delle condizioni di sospensione precauzionale delle attività di scavo della galleria in corrispondenza dell'imbocco n.1 con mantenimento del rivestimento definitivo ad una distanza nominale pari a 9,00ml dal fronte di scavo.

Per quanto riguarda i target del Gruppo n.2 nessun dato di monitoraggio risulta significativo.

Per quanto riguarda i target del Gruppo n.3, si evidenzia sempre il superamento della soglia di attenzione, ma non il superamento della soglia di allarme, per quanto riguarda i target n.13.1 e n.13.2 e il superamento della soglia di attenzione del fabbricato n.12.

Per le attività di scavo della galleria in avanzamento dalla finestra intermedia verso l'imbocco lato Montecatini, il Sottoscritto, alla luce dei dati del monitoraggio, dispone di mantenere l'attuazione delle medesime prescrizioni già adottate per gli scavi in avanzamento in corrispondenza dell'imbocco n.1 (lato Pistoia) e richiamate all'interno della precedente comunicazione del 04/06/2018.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni si porgono distinti saluti.

Il Direttore Tecnico del R.T.I.  
( Ing. Vincenzo Spagnoli )

