MONITORAGGIO SUOLO E SOTTOSUOLO
INCLINOMETRI GALLERIA NATURALE SERRAVALLE

INCLINOMETRO	MONITORAGGIO SETTIMANALE/MENSILE 2017																																											
	MARZO					APRILE				MAGGIO					GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO					SETTEMBRE				OTTOBRE					NOVEMBRE				DICEMBRE			
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SSI-SP01																																												
SSI-SP02																																												
SSI-SP03																																												
SSI-SP04																																												
SSI-SP05																																												
SSI-SP06																																												
SSI-SP07																																												
SSI-SP08																																												
SSI-SP09																																												
SSI-SP10																																												
SSI-SP11																																												
SSI-SP12																																												
SSI-SP15																																												
			INSTALLAZIONE				INC_MES_APR17					INC_MES_MAG17			INC_SET_1-GIU17	INC_SET_2-GIU17	INC_SET_3-GIU17	INC_SET_4-GIU17 INC_MES_GIU17	INC_SET_1-LUG17	INC_SET_2-LUG17	INC_SET_3-LUG17	INC_SET_4-LUG17	INC_SET_1-AGO17	INC_SET_2-AGO17	INC_SET_3-AGO17	INC_SET_4-AGO17	INC_SET_5-AGO17 IN_MES_AGO17	INC_SET_1-SET17	INC_SET_2-SET17	INC_SET_3-SET17	INC_SET_4-SET17 IN_MES_SET17	INC_SET_1-OTT17	INC_SET_2-OTT17											

installazione e prima lettura

lettura mensile

lettura settimanale

lettura in fase di esecuzione

Si prevede il monitoraggio settimanale degli inclinometri 1-3-4-6-7-8 per quanto riguarda l'imbocco galleria lato Pistoia, 9-10-11-12 per quanto riguarda l'imbocco lato Montecatini. I due gruppi comprendono inclinometri posti anche a distanza superiore a 100 m dall'attuale posizione di avanzamento della perforazione, ma ricadono comunque in versanti coinvolti dalle lavorazioni.
Nelle prossime letture si terrà conto delle prescrizione del piano di monitoraggio dove si prevede la lettura degli inclinometri posti nell'intorno di 5 diametri dal fronte di avanzamento della galleria.